

Dodávateľ:

Profi Servis 24 s.r.o.
Lipského 1156/4
841 04 Bratislava-Dúbravka

IČO: 47341491
DIČ: 2023824231
IČ DPH: SK2023824231
Telefón: +421918711300

Variabilný symbol: 230100004
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: UEZ306/2023 zo dňa: 01.12.2022

Odberateľ: IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 3216/1
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK7511000000002922898311
Číslo účtu: 2922898311 Kód banky: 1100


Dátum vyhotovenia: 28.02.2023
Dátum splatnosti: 28.03.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2023
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ a MŠ Čádrova- rozšírenie kapacít tried ZŠ za mesiac február 2023 v zmysle Zmluvy o výkone SD č. ÚEZ306/2022 zo dňa 1.12.2022.						
Výkon SD - február	1 služb	3 918,75		3 918,75 20%	783,75	4 702,50
Súčet položiek				3 918,75	783,75	4 702,50
SPOLU NA ÚHRADU						4 702,50

Vykonané práce sú súčasťou projektu Objednávateľa s názvom " Rozšírenie kapacít tried ZŠ Čádrova " (ITMS kód projektu:302071BSY7) financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT - EU v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2022.

Vystavil: Ing. Miroslav Rodák



OR Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 90890/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	3 918,75	20%	783,75	4 702,50

Prevzal:

Pečiatka :

Správa z činnosti SD ohľadne rozpracovania stavby s názvom: Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ a MŠ Cadrova, rozšírenie kapacít tried ZŠ

Mesiac	Dátum	Deň	Rozsah vykonanej stavebnej činnosti	Kontrola SD	Poznámka	Foto dokumentácia
Február	1	S	Výkop stavebnej jamy pre objekt prístavba, realizácia ležatej kanalizácie obj. 01	KDS 8 a kontrola na stavbe	Výkopové práce a kontrola dodržiavania BOZP	zhotovená
Február	2	Š	Výkop stavebnej jamy pre objekt prístavba, realizácia ležatej kanalizácie obj. 01	kontrola na stavbe	Zahajenie skúšky tesnosti kanalizácie ležateho rozvodu v obj. 01	zhotovená
Február	3	P	Výkop stavebnej jamy pre objekt prístavba, zasyp ležatej kanalizácie	kontrola na stavbe 2x	Ukončená skúška tesnosti ležatej kanalizácie v obj. 01	zhotovená
Február	4	S	Na stavbe sa nepracovalo			
Február	5	N	Na stavbe sa nepracovalo			
Február	6	P	Výkop rýh pre ležatú kanalizáciu a revízných šácht	kontrola na stavbe	Výkopové práce a kontrola dodržiavania BOZP	zhotovená
Február	7	U	Montáž rozvodov kanalizácie prístavba			
Február	8	S	Montáž rozvodov kanalizácie prístavba štrkové lôžko pod podkladný betón - hutnenie, Domurovky obvodového muriva 2.NP	KDS 9 a kontrola na stavbe	Koordináčne stretnutie u zhotoviteľa stavby - riešenie technických nejasností s projektantom a statikom kontrola stavebných prác na stavbe	zhotovená
Február	9	Š	Výstuž podkladového betónu obj 01, montáž kanalizácie prístavba	kontrola na stavbe	Zahajenie skúšky tesnosti kanalizácie ležateho rozvodu v obj. 01	zhotovená
Február	10	P	Betonáže podkladových betónov obj 01 a prístavba	kontrola na stavbe	Ukončená skúška tesnosti ležatej kanalizácie prístavba, kontrola výstuže a povolenie betonáže	zhotovená
Február	11	S	Murovanie stien na 1.NP			
Február	12	N	Na stavbe sa nepracovalo			
Február	13	P	Výkop pre základy technologického objektu	kontrola na stavbe	Koordinácia medzi stavbou a projektantom - statiky	zhotovená
Február	14	U	Hydroizolácia základovej dosky prístavba, debnenie základu pozdĺž obj 01	kontrola na stavbe	Riešenie problému s kolísaním napätia na stavbe výpadok zvaračiek na fóliu PVC, zastavenie prác a informácia pre objednávateľa o situácii	zhotovená
Február	15	S	Spatný zásyp kanalizácie pred prístavbou, debnenie základov a uloženie výstuže základu pozdĺž obj 01, betonáž základov	kontrola na stavbe 2 x a KDS 10	Kontrola výstuže a povolenie betonáže základov	zhotovená
Február	16	Š	Uloženie výstuže základov vedľa prístavby uloženie uzemňovacej pasoviny a betonáž	kontrola na stavbe	Kontrola hydroizolácie zakl. Doska prístavby kontrola armatúry výstuže výťahová šachta, kontrola výstuže základov stien a oporných múrov pri prístavbe a povolenie betonáže	zhotovená
Február	17	P	Uloženie výstuže základ. Dosky technologického objektu a zakl. Dosky prístavby Hydroizolácia pod steny a priečky na 1.NP	kontrola na stavbe a porada v priestoroch DOKA	Kontrola výstuže základová doska prístavba a základová doska technolog. objektu, koordináčna porada u zhotoviteľa debnenia podla - DOKA	zhotovená
Február	18	S	Kladenie armatúry základová doska prístavby			zhotovená
Február	19	N	Kladenie armatúry základová doska technolog objektu			
Február	20	P	Murovanie stien na 1.NP, betonáž základových dosiek	kontrola na stavbe	Kontrola výstuže základová doska prístavba a základová doska technolog. objektu, povolenie betonáže	zhotovená

Február	21	U	Murovanie stien na 1.NP, betonáž základových dosiek	kontrola na stavbe a koordinácia porada u zhotoviteľa KDS 11	koordinácia porada a KDS so samostatným zapisom , kontrola stavebných prác na stavbe	
Február	22	S	Betonáž zvislých stien prístavby			
Február	23	Š	kľadenie armatúry stien - prístavba a šachta výťahu	kontrola na stavbe	kontrola výstuže základových stien prístavby , povolenie betonáže a kontrola tepelnej izolácie zvislých stien	zhotovená
Február	24	P	betonáž výťahovej šachty			
Február	25	S	Vybúranie otvorov pre podporné ocelové konštrukcie I.NP obj. 01			
Február	26	N	Osadenie oceľových stĺpov a nosníkov podpornej oceľovej konštrukcie na 1.NP. Zhotovenie hydroizolácie zvislých stien prístavby			
Február	27	P	Murovanie stien na 1.NP, armovanie stĺpov prístavby v 1.PP	kontrola na stavbe	Kontrola výstuže a zvislej hydroizolácie prístavby,	zhotovená
Február	28	U	Murovanie stien na 1.NP, armovanie stĺpov prístavby a debnenie stien v 1.PP , betonáž obvodovej steny prístavby v 1.PP II. záber	kontrola na stavbe	Povolenie betonáže stien II záber kontrola výstuže stĺpov pred zatebnením v 1.PP	zhotovená
Február	29					
Február	30					
Február	31					