

Dodávateľ:

Profi Servis 24 s.r.o.
Lipského 1156/4
841 04 Bratislava-Dúbravka

IČO: 47341491

DIČ: 2023824231

IČ DPH: SK2023824231

Telefón: +421918711300

Variabilný symbol:

230100034

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00603317

DIČ:

2020887385

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 3216/1

832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

05. 09. 2023

Číslo zmluvy:

31996

Číslo účtu:

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK7511000000002922898311

Číslo účtu:

2922898311

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

31.08.2023

Dátum splatnosti:

30.09.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.08.2023

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ a MŠ Čádrova- rozšírenie kapacít tried ZŠ za mesiac august 2023 v zmysle Zmluvy o výkone

Výkon SD za mesiac august 2023	1 služb	3 918,75		3 918,75 20%	783,75	4 702,50
--------------------------------	---------	----------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek

3 918,75

783,75

4 702,50

SPOLU NA ÚHRADU**4 702,50**

Vykonané práce sú súčasťou projektu Objednávateľa s názvom " Rozšírenie kapacít tried ZŠ Čádrova " (ITMS kód projektu:302071BSY7) financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT - EU v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2022.

Vystavil:

Ing. Miroslav Rodák

OR Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 90890/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

5%

0,00

10%

3 918,75

20%

783,75

4 702,50

Prevzal:

Pečiatka :

Správa z činnosti SD ohľadne rozpracovania stavby s názvom: Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ a MŠ Cadrova, rozšírenie kapacít tried ZŠ

Mesiac	Dátum	Deň	Rozsah vykonanej stavebnej činnosti zhotoviteľom	Kontrola SD	Popis činnosti SD	Foto dokumentácia
August	1	U	montáž vZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a postupov, kontrola rozvodov elektro silnoprúd a slaboprúd	zhotovená
August	2	S	montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky, murovanie stupačiek	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác a postupov	zhotovená
August	3	Š	montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky, murovanie stupačiek	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a postupov technická porada ohľadom výšky VZT v Kuchyni	zhotovená
August	4	P	montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
August	5	S	Murovanie stupačiek			
August	6	N				
August	7	P	Murovanie stien a výplní , montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a postupov	zhotovená
August	8	U	Murovanie stien a výplní , montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola a prevzatie rozvodov elektro silnoprúd svetelna a zasuvkova inštalácia a slaboprúd v Prístavba 1 - 4 NP	zhotovená
August	9	S	Murovanie stien a výplní , montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác a technická porada o položkách Zmenových listov a súpisu vykonaných prác JÚL	zhotovená
August	10	Š	Murovanie stien a výplní , montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a postupov	zhotovená



August	11	P	Murovanie stien a výplní , montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky			
August	12	S	Murovanie stien a výplní , zateplovanie fasády,			
August	13	N	Murovanie stien a výplní , zateplovanie fasády,			
August	14	P	Montáž vonkajšej kanalizácie, montáž VZT, odvlhčovanie suterénu	kontrola na stavbe	kontrola trasy kanalizácie a umiestnenie šacht	zhotovená
August	15	U	Montáž vonkajšej kanalizácie, montáž VZT, odvlhčovanie	kontrola na stavbe	kontrola trasy kanalizácie a umiestnenie novej spadiskovej šachty - technická porada a odsúhlasenie	zhotovená
August	16	S	Montáž vonkajšej kanalizácie, montáž VZT, odvlhčovanie	kontrola na stavbe a KDS	technická porada - zapis z KDS,	zhotovená
August	17	Š	Montáž vonkajšej kanalizácie, montáž VZT, odvlhčovanie	kontrola na stavbe	technická porada výber farieb oplechovania, kontrola prác	zhotovená
August	18	P	Montáž vonkajšej kanalizácie			
August	19	S				
August	20	N				
August	21	P	vnútorné omietky, osádzanie parapetov zateplenie , dovoz materiálu na strechu	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác , obhliadka priestorov po omietkach a nútené sušenie	zhotovená
August	22	U	Realizácia strechy prístavba, vnútorné omietky, VZT, výkopy pre PO a retenčnú nadrž			
August	23	S	Realizácia strechy prístavba, vnútorné omietky, VZT, výkopy pre PO a retenčnú nadrž	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác a technická porada - zapis z KDS, technické šetrenie podmienok realizácie VN prípojky v teréne	zhotovená

August	24	Š	Realizácia strechy prístavba, vnútorné omietky, VZT, výkopy pre PO a retenčnú nadrž	kontrola na stavbe a technická porada	kontrola stavebných prác a technická porada	zhotovená
August	25	P	Realizácia strechy prístavba, vnútorné omietky, VZT, výkopy pre PO a retenčnú nadrž	administratívne úkony	kontrola predložených ZML	
August	26	S	hydroizolačné nátery fasády			
August	27	N	hydroizolačné nátery fasády			
August	28	P	Realizácia strechy prístavba, vnútorné omietky, VZT, výkopy pre PO a retenčnú nadrž	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a technických postupov	zhotovená
August	29	U	Realizácia strechy prístavba, vnútorné omietky, VZT, výkopy pre PO a retenčnú nadrž			
August	30	S	Realizácia strechy prístavba, vnútorné omietky,	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác a technická porada - zápis z KDS	zhotovená
August	31	Š	Vnútorné omietky, Osadzanie nádrží PO a retenčnej			