

Ekonomický a informačný systém POHODA

Správa z činnosti SD ohľadne rozpracovania stavby s názvom: Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu
jedálne pri ZŠ a MŠ Cadrova, rozšírenie kapacít tried ZŠ

Mesiac	Dátum	Deň	Rozsah vykonanej stavebnej činnosti zhotoviteľom	Kontrola SD	Popis činnosti SD	Foto dokumentácia
September	1	P	spatný zásyp nádrží PO a Retenčnej napajanie rozvodov kanalizácie			
September	2	S				
September	3	N				
September	4	P	montáž VZT, montáž rozvodov elektro a vody, zateplovanie fasády, vnútorné omietky, zásypy a hutnenie	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
September	5	U	montáž VZT, montáž rozvodov elektro a vody, zateplovanie fasády, vnútorné omietky, zásypy a hutnenie	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
September	6	S	montáž radiatorov , VZT, vody. Penetrácia podkladov pod obklady špalety okien ,	kontrola na stavbe a KDS	technická porada - zapis z KDS,	zhotovená
September	7	Š	montáž radiatorov , VZT, montáž rozvodov elektro a vody, špalety okien , kanalizácia vonkajšia,			
September	8	P	montáž radiatorov , VZT, vody.kompletáž elektro Penetrácia podkladov pod obklady špalety okien ,	kontrola na stavbe	preberanie tepelnej izolácie strechy	zhotovená
September	9	S	Zakrývanie okien penetrácia fasády			
September	10	N	Zakrývanie okien penetrácia fasády			
September	11	P	montáž radiatorov , VZT, vody.kompletáž elektro Penetrácia podkladov pod obklady , SDK,	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
September	12	U	montáž radiatorov , VZT, vody.kompletáž elektro Penetrácia podkladov pod obklady , SDK,	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená

September	13	S	Kompletáž rozvodov elektro, osadenie radiátorov, vody, vetracích mriežok VZT, SDK, montáž strešnej krytiny	kontrola na stavbe a KDS	technická porada - zapis z KDS,	zhotovená
September	14	Š	Kompletáž rozvodov elektro, osadenie radiátorov, vody, vetracích mriežok VZT, SDK, montáž strešnej krytiny	kontrola na stavbe	kontrola trasy kanalizácie a umiestnenie šacht	zhotovená
September	15	P	Kompletáž rozvodov elektro, osadenie radiátorov, vody, vetracích mriežok VZT, SDK, montáž strešnej krytiny			
September	16	S	Vonkajšia fasádna omietka			
September	17	N	Vonkajšia fasádna omietka			
September	18	P	montáž Teklatan , kopletizácia elektro, slaboprúd , osádzanie radiátorov, vetracie mriežky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác , obhliadka fasády	zhotovená
September	19	U	montáž Teklatan , kopletizácia elektro, slaboprúd , osádzanie radiátorov, vetracie mriežky , rímasy strechy	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác ,	zhotovená
September	20	S	montáž Teklatan , kopletizácia elektro, slaboprúd , osádzanie radiátorov, vetracie mriežky	kontrola na stavbe a KDS	technická porada - zapis z KDS,	zhotovená
September	21	Š	kladenie dlažby, kopletizácia elektro, slaboprúd , VZT, osádzanie radiátorov, vetracie mriežky, SDK	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác , obhliadka priestorov po omietkach a nútené sušenie	zhotovená
September	22	P	montáž Teklatan , kopletizácia elektro, slaboprúd , osádzanie radiátorov, vetracie mriežky a VZT na streche , kladenie dlažby			
September	23	S	na stavbe sa upratovalo			
September	24	N	na stavbe sa nepracovalo			
September	25	P	kompletáž strechy, montáž kotolne, obklady a dlažby kuchyňa, vysprávkový ŽB konštrukcií			

September	26	U	montáž kotolne, SDK , obklady a dlažby kuchyňa, vysprávký ŽB konštrukcií, dlažba v 1.PP.	admin práce	kontrola súpisov vykonaných prác - september	
September	27	S	keramické obklady a dlažby , kompletáž vybavenia nádrží, kompletáž elektro, UK , SDK, vysprávký ŽB konštrukcií, iskrová skúška strechy	KDS	kontrola stavby, technická porada a KDS zápis, iskrová skúška strechy	zhotovená
September	28	Š	keramické obklady a dlažby , kompletáž vybavenia nádrží, kompletáž elektro, UK , SDK, kotolňa potrubia, výstuž chodníky, hydroizolácia terasy	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác , kontrola súpisov vykonaných prác	zhotovená
September	29	P	keramické obklady a dlažby , kompletáž vybavenia nádrží, kompletáž elektro, UK , SDK, kotolňa potrubia, výstuž chodníky, hydroizolácia terasy	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác , opakovaná iskrová skúška po prelepení strechy	zhotovená
September	30	S	vysprávký ŽB konštrukcií , upratovanie stavby	admin práce	kontrola súpisov vykonaných prác - september	
September	31	N	na stavbe sa nepracovalo			

prevzala 02.10.2023 11 1 1