

Dodávateľ:

Profi Servis 24 s.r.o.
Lipského 1156/4
841 04 Bratislava-Dúbravka

IČO: 47341491

DIČ: 2023824231

IČ DPH: SK2023824231

Telefón: +421918711300

Variabilný symbol:

230100038

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00603317

DIČ:

2020887385

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 3216/1

~~832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto~~

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka 1, 832 91 Bratislava

07. 11. 2023

Číslo záznamu:

40641

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK7511000000002922898311

Číslo účtu:

2922898311

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

31.10.2023

Dátum splatnosti:

14.11.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2023

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám Výkon stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ a MŠ Čádrova- rozšírenie kapacít tried ZŠ za mesiac október 2023 v zmysle Zmluvy o výkone SD č. ÚEZ306/2022 zo dňa 1.12.2022.

Výkon SD za mesiac október 2023

1 služb

3 918,75

3 918,75

20%

783,75

4 702,50

Súčet položiek

3 918,75

783,75

4 702,50

SPOLU NA ÚHRADU**4 702,50**

Vykonané práce sú súčasťou projektu Objednávateľa s názvom " Rozšírenie kapacít tried ZŠ Čádrova " (ITMS kód projektu:302071BSY7) financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT - EU v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2022.

Vystavil:

Ing. Miroslav Rodák

OR Bratislava I., Oddiel: Sro, Vločka číslo: 90890/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

5%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

3 918,75

20%

783,75

4 702,50

Prevzal:

Pečiatka :

Správa z činnosti SD ohľadne rozpracovania stavby s názvom: Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu
jedálne pri ZŠ a MŠ Cadrova, rozšírenie kapacít tried ZŠ

Mesiac	Dátum	Deň	Rozsah vykonanej stavebnej činnosti zhotoviteľom	Kontrola SD	Popis činnosti SD	Foto dokumentácia
Október	1	N				
Október	2	P	Kompletáž elektro, kotolňa, VZT, voda a SDK obklady a dlažby,	admin. práce	kontrola súpisov prác	
Október	3	U	Kompletáž elektro kotolňa, SDK obklady a dlažby, dovoz substrátu na zel. Strechu.	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Október	4	S	Výkop pre šachtu a kanalizáciu, kompletáž elektro kotolňa, SDK obklady a dlažby, nivelácia, súšenie	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác	zhotovená
Október	5	Š	Nastavenie upravne vody, kompletaž kotolňa, elektro , zemina na stechu	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Október	6	P	kompletáž rozvodov elektro, vody, kotolne, SDK, sadenie rastlín na streche			
Október	7	S	Vysprávky stien a betónových konštrukcií			
Október	8	N	Vysprávky stien a betónových konštrukcií			
Október	9	P	SDK, kompletáž elektro, výkop a osadenie spádiskovej šachty a kanalizácie, nivelácia, montáž zvuk izolácie	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Október	10	U	SDK, kompletáž elektro, výkop a ryhy pre NN, nivelácia, VZT montáž, kompletáž kotolňa, PVC podlahy	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Október	11	S	SDK, kompletáž elektro, výkop a ryhy pre NN, nivelácia, VZT montáž, kompletáž kotolňa, PVC podlahy	kontrola na stavbe a KDS, tech.porada	kontrola stavebných prác, technická porada a samostatný zápis z KDS	zhotovená

Október	12	Š	SDK, kompletáž elektro, výkop a ryhy pre NN, nivelácia, PVC, SDK, Keramické dlažby, štrkové léýko pre spevnené plochy	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Október	13	P	SDK, kompletáž elektro, výkop a ryhy pre NN, SDK, PVC, TEP izol stopov,	kontrola na stavbe	technická porada - PO klapky vo VZT	zhotovená
Október	14	S	Zemné práce			
Október	15	N	Zemné práce a osadenie obrubníkov			
Október	16	P	debnenie chodníkov, polozenie NN prípojky, nivelácia podláh, montáž obkladu stropov, dlažby podláh, obklady keramické	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Október	17	U	debnenie chodníkov, uloženie armatúry, polozenie NN prípojky, nivelácia podláh, montáž obkladu stropov, dlažby podláh, obklady keramické	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác - prebratie a kontrola výstuže chodníkov a spevnených ploch	zhotovená
Október	18	S	betonáž okapových chodníkov okolo objektu, kompletáž elektro, PVC podlahy, SDK	kontrola na stavbe a KDS	technická porada - zapis z KDS,	zhotovená
Október	19	Š	kompletaž elektro, PVC podlahy, SDK , zapájanie hlavného rozvádzača, kompenzacie a merania, montáž zvuk izolácie stropy	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác ,	zhotovená
Október	20	P	kompletaž elektro, PVC podlahy, SDK , zapájanie hlavného rozvádzača, kompenzacie a merania, dlažby a obklady			
Október	21	S	betonáž chodníka k objektu separovaného zberu			
Október	22	N	Volno			

Október	23	P	výkop pre šachtu a kanalizáciu, kompletáž elektro , SDK, PVC, sušenie poterov nivelácie,	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác ,	zhotovená
Október	24	U	výkop pre šachtu a kanalizáciu, kompletáž elektro , SDK, PVC, sušenie poterov nivelácie, kladenie terčovej dlazby na terase	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác ,	zhotovená
Október	25	S	spatný zásyp kanalizácie, kompletáž elektro , SDK, PVC, sušenie poterov nivelácie, kladenie terčovej dlazby na terase, dilatačné špáry - rezanie	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác, technická porada a samostatný zápis z KDS	zhotovená
Október	26	Š	kompletáž elektro , SDK, PVC, sušenie poterov nivelácie, kladenie terčovej dlazby na terase, terénne úpravy			
Október	27	P	kompletáž elektro , SDK, PVC, sušenie poterov nivelácie, kladenie terčovej dlazby na terase	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác ,	zhotovená
Október	28	S	Pokládka dlažby na terase, dilat špáry rezanie			
Október	29	N	Volno			
Október	30	P	kompletáž elektro , SDK, PVC, sušenie poterov nivelácie, kladenie terčovej dlazby na terase	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác ,	zhotovená
September	31	U	kompletáž elektro , SDK, PVC, sušenie poterov nivelácie, kladenie terčovej dlazby na terase	admin. práce	kontrola predložených zmenových listov 25-37	