


1127

Ekonomický a informačný systém POHODA

Správa z činnosti SD ohľadne rozpracovania stavby s názvom: Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ a MŠ Cadrova, rozšírenie kapacít tried ZŠ

Mesiac	Dátum	Deň	Rozsah vykonanej stavebnej činnosti zhotoviteľom	Kontrola SD	Popis činnosti SD	Foto dokumentácia
Júl	1	S				
Júl	2	N				
Júl	3	P	Montáž obvodových panelov plášťa, montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a postupov	zhotovená
Júl	4	U	Montáž obvodových panelov plášťa, montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Júl	5	S	Montáž obvodových panelov a parozábrany, tepelnej izolácie, montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	zhotovená
Júl	6	Š	Montáž obvodových panelov a parozábrany, montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	prevzatie parozábrany prístavby pod panely, kontrola stavebných prác a súladu s PD	nezhotovená
Júl	7	P	Montáž obvodových panelov, parozábrany a tepelnej izolácie, montáž VZT, montáž rozvodov elektro, zateplovanie fasády, vnútorné omietky			
Júl	8	S				
Júl	9	N				
Júl	10	P	Montáž obvodových panelov, montáž parozábrany zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	prevzatie parozábrany prístavba pod panely, kontrola stavebných prác a súladu s PD	zhotovená
Júl	11	U	Montáž obvodových panelov, montáž parozábrany zateplovanie fasády, vnútorné omietky	kontrola na stavbe	prevzatie parozábrany prístavba pod panely, kontrola stavebných prác a súladu s PD	zhotovená
Júl	12	S	Montáž zateplenia, vnútorné omietky,	kontrola na stavbe a technická porada na MU BA 3	kontrola stavebných prác a technická porada o položkách Zmenových listov	zhotovená
Júl	13	Š	Montáž zateplenia, vnútorné omietky,	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a riešenie technických problémov	zhotovená
Júl	14	P	Montáž zateplenia, vnútorné omietky,			
Júl	15	S	Náter penetračný na obvodové panely			
Júl	16	N	Náter penetračný na obvodové panely			
Júl	17	P	Montáž zateplenia, vnútorné omietky,	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác a riešenie detailov strechy oplechovania a zateplenia	zhotovená
Júl	18	U	Montáž zateplenia, vnútorné omietky,			
Júl	19	S	Montáž zateplenia, vnútorné omietky,	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác a riešenie sklobetónov, a detailov strechy oplechovania a daž. Kanalizácie	zhotovená
Júl	20	Š	Montáž zateplenia, vnútorné omietky,			
Júl	21	P	Montáž zámočnických výrobkov, vnútorné omietky, zateplenie	kontrola na stavbe	prevzatie tlakových skúšok UK, vodovodov pred poterom - odsuhlasovanie a agenda zmenových listov	zhotovená
Júl	22	S				
Júl	23	N				
Júl	24	P	zateplenie fasády, montáž zámočnických výrobkov - žalúzi montáž VZT	kontrola na stavbe a technická porada	kontrola priebehu tlakových skúšok, vody, riešenie zámočnických výrobkov - žalúzie, odsuhlasovanie a agenda zmenových listov	zhotovená



Júl	25	U	zateplenie fasady, montáž zámočnických výrobkov - žalúzi, montáž VZT	kontrola na stavbe	kontrola priebehu tlakových skúšok UK , vody , kontrola stavebných prác	zhotovená
Júl	26	S	zateplenie fasady, montáž zámočnických výrobkov - žalúzi montáž VZT , potery prístavba	kontrola na stavbe a KDS	kontrola stavebných prác potvrdenie tlakových skúšok vody a UK , kontrola manometrov	zhotovená
Júl	27	Š	zateplenie fasady, montáž zámočnických výrobkov - žalúzi montáž VZT, potery prístavba	kontrola na stavbe a technická porada	kontrola stavebných prác , technická porada so zhotoviteľom na stavbe ohľadom vonkajšej kanalizácie požiarnej a retenčnej nádrže , šachty a trasy	zhotovená
Júl	28	P	zateplenie fasady, montáž zámočnických výrobkov - žalúzi montáž VZT, potery prístavba			
Júl	29	S				
Júl	30	N				
Júl	31	P	zateplenie fasady, montáž zámočnických výrobkov, montáž VZT, výkop rýh pre kanalizáciu a nádrže	kontrola na stavbe	kontrola stavebných prác	