

FAKTÚRA 6202309

Dátum dodania služby: 30.9.2023

Dátum vystavenia : 4.10.2023

Dátum splatnosti : 4.11.2023

Účet poskytovateľa: 5128169342/0900
IBAN SK10 0900 0000 0051 2816 9342
BIC (SWIFT) GIBASKBX
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pri úhrade faktúry uveďte variabilný symbol

POSKYTOVATEĽ :

Obchodný názov : RESTADO s.r.o.

Adresa : Lipského 9
841 01 Bratislava

IČO : 36 726 010

Ident.č. pre DPH: SK2022311775

OBJEDNÁVATEĽ :

Obchodný názov : Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Adresa : Junácka č.1
832 91 Bratislava

IČO : 00603317

DIČ: 2020887385

IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

Názov a druh tovaru

Množstvo

Cena spolu bez DPH

Na základe Zmluvy na výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby Objednávateľa č. ÚEZ 70/2023 zo dňa 23.5.2023 fakturujeme výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe „Revitalizácia časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave“ a „Sadové úpravy v rámci revitalizácie časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave“ v mesiaci september 2023.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1. 832 91 Bratislava	
05. 10. 2023	
Číslo záznamu 36902	Číslo spisu:
Prílohy:	Vypoveduje:

spolu k úhrade

748,80 €

Základ pre DPH	624,00
+ DPH 20 % celkom	124,80
SUMA CELKOM	748,80

Faktúru vystavil :
restado@restado.s

MESAČNÁ SPRÁVA

o výkone činnosti stavebného dozoru na stavbe

za obdobie september 2023

Revitalizácia časti parku a sadových úprav v parku na Račianskom mýte v Bratislave

Dňa 9.6.2023 bolo odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi a koordinátorovi stavby: littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava na základe Zmluvy o spl. littlefinger, s.r.o. na základe ZoD

Zahájenie prác: 13.6.2023

Búracie práce a demolácie

- búranie asfaltov na chodníkoch
- nakladanie asfaltov a prevoz na medziskládku
- búranie betónu chodníkov
- nakladanie betónu na auto a odvoz na medziskládku
- rozobratie zámkovej dlažby na chodníku a okolo fontány
- drvenie betónu na skládke
- nakladanie a odvoz vykopanej štrkodrvy
- rezanie betónu
- výkop ryhy pre pokládku elektrických káblov
- pokládka káblov a obsyp
- prevoz zeminy v rámci stavby
- odvoz vybúraného asfaltu

Pochôdzne plochy

- zásyp ŠD fr. 0-63 a hutnenie
- pokládka obrubníkov 100x20x10 a obetonovanie
- výkop zeminy pod obrubníky a chodníky
- výkop zeminy pre ihrisko
- prevoz zeminy v rámci stavby
- hutnenie zemnej pláne
- rozprestretie geotextílie a navážka ŠD fr. 0-63
- montáž obrubníkov plechových

- obetónovanie obrubníkov plechových
- betonáž obrubníkov betónových 100x26x15
- pokládka a betonáž parkových obrubníkov
- montáž a obsyp optickej chráničky
- pokládka elektrických káblov a uzemňovacej pásoviny
- zhotovenie vrstiev z CBGM a hutnenie
- montáž zámkovej dlažby okolo fontány
- výkop zeminy pre dažďové záhrady
- montáž geotextílie
- zásyp dažďovej záhrady ŠD a hutnenie
- zásyp dažďovej záhrady substrátom
- pokládka zatravnovačiek
- terénne úpravy
- zhotovenie chodníka v dažďovej záhrade
- výkop ryhy pre drenážne rúry
- montáž a obsyp drenážnych rúr

Pergola

- montáž ocelejovej konštrukcie pergoly a doplnkov

Schodisko

- vybúranie schodiska
- zriadenie debnenia základových pásov schodiska
- betonáž základových pásov schodiska

V Bratislave 3.10.2023

Ing. Karol Novosád, v.r.
stavebný dozor