

**Dodatok č. 1 k****Zmluve o dielo č. 85/2014 zo dňa 14.05.2014**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „*dodatok*“)

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mestská časť Bratislava – Nové Mesto</b>
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba:	Ing. Ľubomír Baník
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	1800347007/5600

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Construction, s.r.o.</b>
so sídlom:	956 32 Nadlice 64
spoločnosť zapísaná v:	OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19375/R
zastúpený:	Ľubomír Kováčik, konateľ
vo veciach zmluvných:	Ľubomír Kováčik, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Michal Kováčik, technik koordinácie výstavby
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	2627831501/1100
IČO:	31106064
DIČ:	2021284166

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.05.2014 Zmluvu o dielo č. 85/2014 (ďalej v texte ako „*zmluva*“).
2. a) V zmysle čl. III. bod 1. zmluvy bol termín ukončenia prác a termín odovzdania diela dohodnutý tak ako je v zmluve uvedené, avšak vzhľadom na nižšie uvedené skutočnosti vznikla potreba predĺženia týchto termínov.  
b) V zmysle čl. V. bod 1. zmluvy bola cena diela stanovená tak ako je v zmluve uvedené, avšak vzhľadom na nižšie skutočnosti zužujúce rozsah diela vznikla potrebné jej zníženia.
3. Počas skutočnej realizácie diela v zmysle priloženej projektovej dokumentácie, ako aj rozpočtu dodávateľa, vznikla **potreba zmien oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu**, a to v rozsahu:

- a) *nerealizovania* stavebných prác v stavebnej časti rozpočtu, konkrétne *parkovacie státie* v cene 3.781,30 € bez DPH (4.537,56 € vrátane príslušnej DPH) na základe požiadavky objednávateľa
  - b) *nerealizovania* časti stavebných prác v stavebnej časti rozpočtu – parkové plochy v časti realizácie *chodníka nachádzajúceho sa na Vajnorskej ulici prislúchajúceho ku komunikácii*, v cene 3.768,- € bez DPH (4.521,60 € vrátane DPH) na základe požiadavky objednávateľa a podľa písomného (e-mailom) vyčíslenia dodávateľa tejto časti, pričom dodávateľ podpisom tohto dodatku výslovne prehlasuje, že táto čiastka zodpovedá rozsahu zúženia predmetu zmluvy v časti nerealizovania chodníka nachádzajúceho sa na Vajnorskej ulici prislúchajúceho ku komunikácii
  - c) *zmeny svietidiel* (rozpočet elektro položka č. 4.), pričom navrhnuté svietidlá boli nevyhovujúce typovo a novo navrhnuté svietidlá bolo potrebné objednať cez iného dodávateľa (Siemens), pričom dodávka týchto nových svietidiel bola možné len s dlhšou dodacou lehotou
  - d) *zmeny technológie výroby telesa fontány* (rozpočet stavebná časť – fontána stavebná časť – pohľadový betón vodostavebný – betónové bloky C20/25, debnenie jednostranné betónových blokov – zhotovenie a odstránenie), pričom sa zistilo, že teleso fontány nie je možné zrealizovať priamo na stavbe z dôvodu náročných detailov telesa fontány a vzhľadom na uvedené bolo nutné realizovať výrobu telesa fontány ako prefabrikát (t.j. vyrobiť formu a následne odliatok telesa fontány v priestoroch dodávateľa a toto teleso v celku prepraviť na miesto určenia). Uvedené nebolo možné zrealizovať v dohodnutých termínoch ukončenia prác a odovzdania diela, nakoľko výroba takéhoto prefabrikátu je časovo veľmi náročná a zároveň v rámci SR je táto výroba zo strany dodávateľov ojedinelá.
4. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť oprávnene predlžujúcu termín odovzdania diela dodávateľom objednávateľovi bod 3 písm. c) a d) preambuly, **na základe požiadaviek a potrieb objednávateľa a súhlasu dodávateľa**, je potrebné zmluvu zmeniť v časti termínu samotného odovzdania diela objednávateľovi na termín odovzdania diela dňa **22.12.2014**.
5. Vzhľadom na zúženie rozsahu diela v zmysle bodu 3 písm. a) a b) preambuly, **na základe požiadaviek a potrieb objednávateľa a súhlasu dodávateľa**, je potrebné zmluvu zmeniť v časti **ceny diela formou jej zníženia**.
6. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je zrejmé, že podmienky verejného obstarávania sú zachované v plnej miere, nakoľko dodávateľ realizoval vyššie uvedené zmeny na základe potrieb a požiadaviek objednávateľa a uvedené zmeny nezvýhodňujú dodávateľa oproti ostatným uchádzačom v rámci verejného obstarávania.

## ČI. II – Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1. podbod 1.3 a 1.4 sa mení jeho znenie je nasledovné:  
 „1.3 termín ukončenia prác: do 22.12.2014  
 1.4 termín odovzdania diela: do 22.12.2014“.
2. Článok V. bod 1. zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:  
 „Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške 67.069,27 € bez DPH (slovom

šesťdesiatšedemtisícšesťdesiatdeväť EUR a dvadsať sedem centov), t.j. **80.483,12 € vrátane príslušnej DPH** (slovom osemdesiatisíc štyristoosemdesiattri EUR a dvanásť centov).“

### Čl. III - Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa [www.banm.sk](http://www.banm.sk).
2. V ostatnom zostáva zmluva v pôvodnom znení.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 17.12.2014  
Objednávateľ:

Mgr. Rudolf Kusý  
starosta

V Bratislave dňa 17.12.2014  
Zhotoviteľ:

Lubomír Kováčik  
konateľ