

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 18/2017 zo dňa 01.02.2017

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Construction s.r.o.
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 19375/R
sídlo: Nadlice 64, 956 32
zastúpený: Ľubomír Kováčik, konateľ spoločnosti
IČO: 31 106 064
DIČ: 2021284166
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu / IBAN: SK28 5600 0061 9062 8001

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.02.2017 Zmluvu o dielo č. 18/2017 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že zhotoviteľ sa v rámci získavania subdodávateľských prvkov nedohodol so svojim pravidelným subdodávateľom – KONTRAKTING KROV HROU s.r.o., IČO: 36 409 367, sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, Ing. Ivan Kolárik (článok XI. bod 1. podbod 1.2 zmluvy), ktorý odmietol dodať CLT panely, ako nevyhnutnú súčasť diela, v požadovanej kvalite a cene. V spojitosti s uvedeným zhotoviteľ oslovil iného subdodávateľa – Domesi Slovensko, s.r.o., IČO: 48 005 959, sídlo: Ľadová 9, 811 05 Bratislava, konajúci prostredníctvom: Ing. Arch. Pavel Horák, konateľ (ďalej v texte ako „nový subdodávateľ“), ktorý však, ale z kapacitných dôvodov výroby prisľúbil dodávku CLT panelov až na termín 18.04.2017. Nakoľko je nevyhnutné, aby v prvej fáze bola odstránená celá konštrukcia strešnej krytiny v spojitosti s uvedenou subdodávkou CLT panelov, nie je možné, aby s prácami na diele zhotoviteľ začal v zmysle uzatvorenej zmluvy, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že strecha by bola dlhšiu dobu (do termínu dodania CLT panelov) odkrytá. Na základe uvedeného zhotoviteľ požiadal objednávateľa o predĺženie termínu začiatku realizácie diela na deň 03.04.2017.

3. Nakoľko sa zhotoviteľ nedohodol s pôvodným subdodávateľom KONTRAKTING KROV HROU s.r.o., IČO: 36 409 367, sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, Ing. Ivan Kolárik (článok XI. bod 1. podbod 1.2 zmluvy), ktorý odmietol dodať CLT panely, ako nevyhnutnú súčasť diela, v požadovanej kvalite a cene; je tak ako je vyššie uvedené potrebné vymeniť subdodávateľa. V rámci predloženej projektovej dokumentácie bola drevená konštrukcia nadstavby navrhnutá tak, ako bolo uvedené v projektantom navrhutej projektovej dokumentácii doloženej zo strany objednávateľa. Nový subdodávateľ vyrába predmetnú konštrukciu z obvodových CLT panelov hr. 84mm a so sendvičovou konštrukciou strechy hr. 180mm, ktoré sú ekvivalentom požadovaného návrhu v zmysle projektovej dokumentácie objednávateľa. Ekvivalentné riešenie zhotoviteľa prostredníctvom nového subdodávateľa zaťaží jestvujúcu stavbu navrhovanou strechou o ½ menej v porovnaní s pôvodne navrhovaným riešením strechy z CLT panelov hr. 140 mm, čo predstavuje cca o 5 ton záťaže menej na jestvujúcu stavbu, pričom navrhované ekvivalentné riešenie staticky, ako aj z pohľadu požiarnej odolnosti a tepelnotechnických vlastností, plne vyhovuje požiadavkám objednávateľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti považuje navrhované riešenie zhotoviteľa objednávateľ za vyhovujúce, aj to aj na základe vyjadrenia projektanta objednávateľom predloženej projektovej dokumentácie.
4. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať uvedené skutočnosti a navrhované zmeny nemenia charakter zmluvy.
5. V spojitosti s uvedenými skutočnosťami je nevyhnutá zmena zmluvy v časti času plnenia zmluvy, ako aj v časti označenia subdodávateľa a doplnenia novej dielenskej dokumentácie pre drevenú konštrukciu nadstavby.

I. Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1. podbod 1.2 zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:
„1.2 Termín začatia prác do 03.04.2017“
2. Článok XI. bod 1. podbod 1.2 druhý odsek zmluvy sa mení a jeho znenie je nasledovné:
„Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela
 - údaje o všetkých známych subdodávateľoch:
Domesi Slovensko, s.r.o., IČO: 48 005 959, sídlo: Ľadová 9, 811 05 Bratislava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 102234/B
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Ing. Arch. Pavel Horák, bytom: U Uranie 1583/25, Praha – Holešovice 170 00,
Česká republika, dátum narodenia:

3. V spojitosti so zmenou termínu začatia prác, dodá zhotoviteľ objednávateľovi nový harmonogram prác, a to v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po účinnosti tohto dodatku dodať objednávateľovi novú dielenskú dokumentáciu pre drevenú konštrukciu nadstavby a na jej základe dielo realizovať.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 8 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 6 rovnopisov a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
2. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 30.03.2017

V Bratislave, dňa 30.03.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Lubomír Kováčik, v.r .
zhotoviteľ