

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 237/2018 zo dňa 13.08.2018

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
 sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DEBRA BA s.r.o.
 zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 96069/B
 sídlo: Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
 zastúpený: Róbert Vallo, konateľ
 IČO: 47 604 328
 DIČ: 2023998196
 IČ DPH: SK2023998196
 bankové spojenie: ČSOB, a.s.
 číslo účtu / IBAN: SK73 7500 0000 0040 2434 8894

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.8.2018 s účinnosťou od 16.8.2018, Zmluvu o dielo č. 273/2018 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve, v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v spojitosti so žiadosťou zhotoviteľa a vzhľadom na skutočnosť, že:

a) je potrebné vykonanie **naviac prác a dodávky naviac tovarov** v nasledovnom rozsahu a z nasledovných dôvodov:

- z dôvodu projekčne navrhnutých nevyhovujúcich betónových panelových plôch vstupu na pozemok a do budovy detských jasiel je potrebná **realizácia prístupovej cesty vrátane jej výškového prispôsobenia k jestvujúcemu obecnému chodníku** a to v zmysle dohovoru OSN čl. 9 a čl. 19 o právach osôb so zdravotným postihnutím.
- na základe prerokovania projektu na RÚVZ a v zmysle dohovoru OSN čl. 9 a čl. 19 o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich možnosti bezbariérového prístupu

k detskému ihrisku za budovou detských jasiel je potrebná **realizácia zámkovej dlažby namiesto jestvujúceho chodníka z betónových kociek**.

- na základe prerokovania projektu na RÚVZ bola navrhnutá **realizácia posunutia a oddelenia kontajnerového stojiska od detského ihriska**, v rámci ktorého bol odstránený nevyhovujúci a zvetraný asfaltový koberec nahradený zámkovou dlažbou. Plocha stojiska bola upravená aj pre zabezpečenie pravidelnej výmeny piesku v pieskovisku.
3. Predmetné navyše práce a doplnujúce tovary sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, nie je účelné ani ekonomicky efektívne, aby tieto práce a tovary boli zrealizované / dodané iným dodávateľom ako je zhotoviteľ a objednávateľovi by uvedené spôsobilo duplicitu nákladov vzhľadom na funkčnosť a bezpečnosť diela ako celku a vykonávanie súvisiacich prác zo strany zhotoviteľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zároveň zrejmé, že zhotoviteľ, ani objednávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať uvedené skutočnosti a navrhované zmeny nemenia charakter zmluvy. Cena za zhotovenie diela ako celku súčasne nepresiahne 50% celkovej ceny diela v zmysle zmluvy.
 4. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutná zmena zmluvy v časti ceny diela, ako aj v časti termínu dodania diela.

I. Predmet dodatku

1. Článok V. bod 1 zmluvy cena diela sa navyšuje o navyše práce v zmysle preambuly bodu 2. tohto dodatku o sumu vo výške 11.481,90 € bez DPH tzn. 13.778,28,- € s DPH.
2. Článok III. bod 1 podbod 1.3 termín ukončenia prác sa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti v zmysle preambuly tohto dodatku posúva na termín do 25.10.2018.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 01.10.2018

V Bratislave, dňa 01.10.2018

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Róbert Vallo, v. r.
zhotoviteľ