

Dohoda o ukončení

Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 229/2017 zo dňa 22.08.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.10.2017
(ďalej v texte ako „*dohoda*“)

uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi účastníkmi:

objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK03 5600 0000 0018 0034 9037

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

zhotoviteľ: **PRODEX spol. s r.o.**
zastúpený: Ing. Ľubomír Turinič, konateľ
sídlo: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 465/B
IČO: 17 314 569
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: IBAN SK93 0200 0000 0035 0322 8254

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.08.2017 Zmluvu o dielo a Zmluvu o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 229/2017 (ďalej v texte ako „*zmluva*“), ktorej predmetom bolo vypracovanie diela s názvom „*Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie nadchodu pre peších pri Palme Bratislava (Račianska- Podniková)*“ (ďalej v texte ako „*PD*“) a to na stupni realizačnej PD vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer, pričom zhotoviteľ sa zaviazal zároveň zabezpečiť a vykonávať pre objednávateľa inžiniersku činnosť, vykonávať autorský dozor, ako aj vypracovať projekt skutočného vyhotovenia stavby - rekonštrukcie nadchodu pre peších pri Palme Bratislava (Račianska - Podniková) (ďalej v texte ako „*stavba*“) podľa vypracovanej PD.
2. Dňa 25.10.2017 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 1 k zmluve (ďalej v texte ako „*dodatok*“) v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to na základe požiadavky zhotoviteľa o posun termínu odovzdania PD z dôvodu, že stavba, ktorá má byť na základe PD rekonštruovaná sa nachádza v ochrannom pásme Železníc Slovenskej republiky, Bratislava (ďalej len „*ŽSR*“) a prevažne na pozemku v jej správe – parc. registra “C” č. 21283/2 Ostatné plochy v k.ú. Nové Mesto zapísaná na LV č. 1351, pričom pre vypracovanie PD je nevyhnutné získať písomné stanovisko ŽSR v spojitosti s výhľadovými stavbami ŽSR, ktoré sa nachádzajú v lokalite Železničnej stanice Bratislava – Predmestie; avšak toto zhotoviteľ doposiaľ nezískal. Na základe osobného stretnutia so zástupcami ŽSR bol predpoklad získania stanoviska ŽSR v časovom horizonte do 31.03.2018, pričom však k uvedenému do dňa podpísania tejto dohody nedošlo a nie je ani predpoklad na jeho získanie. Bez predmetného stanoviska ŽSR nie je

možné získať stavebné povolenie, t.j. ani ukončiť rozsah predmetu zmluvy, nakoľko uvedené nie je vadou na strane zhotoviteľa, ale je spôsobené nekonaním tretej strany.

3. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné, ani výhľadovo, získať stanovisko ŽSR, bez ktorého nie je možné získať stavebné povolenie, zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy a na vysporiadaní záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi v rozsahu rozpracovanosti predmetu zmluvy v zmysle **Prílohy č. 1** k tejto dohode.

Článok I.

1. V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami sa zmluvné strany dohodli na ukončení tejto zmluvy ku dňu jej obojstranného podpísania zmluvnými stranami.
2. Nakoľko zo strany zhotoviteľa prišlo k preukázateľnej realizácii predmetu zmluvy v rozsahu v zmysle **prílohy č. 1** spolu v hodnote 17.472,- € bez DPH, t.j. 20.966,40 € vrátane DPH objednávatel' tieto práce uhradí zhotoviteľovi v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti tejto dohody, a to na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tohto článku.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody odovzdať objednávateľovi rozpracovanú časť predmetu zmluvy spolu so všetkými pokladmi, vyjadreniami a pod., ktorými disponuje, o čom spíšu zmluvné strany protokol. Článok IX. sa vzťahuje aj na odovzdanie rozpracovanej časti predmetu zmluvy.
4. Podpisom tejto dohody zmluvné strany prehlasujú, že majú voči sebe trvale a riadne vysporiadané všetky vzájomné záväzky a pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy, s výnimkou záväzkov uvedených v bode 2. a 3. tejto dohody.

Článok II.

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
2. Táto dohoda sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, pričom 4 rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 1 rovnopis pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 12.07.2019

V Bratislave, dňa 12.07.2019

objednávateľ:

zhotoviteľ:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Ing. Ľubomír Turinič, v. r.
konateľ
PRODEX spol. s r.o.

Príloha č. 1 – Rozsah vykonaných prác

A) V zmysle Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 17XB25002, Článok IV. Cena, bod 2, písm. a) je celková cena projektovej dokumentácie 21.390,- €bez DPH.

Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu 80%, čo činí 17.112,- €bez DPH.

Sumár vykonaných prác v príprave projektovej dokumentácie:

1. Prieskumy
 - 1a) Geodetické zameranie (07/2017) – ukončené, Záverečná správa z 09/2017,
 - 1b) Inžinierskogeologický prieskum (08/2017) – ukončené, Záverečná správa z 08/2017,
 - 1c) Dendrologický prieskum (10/2017) – vykonaný prieskum, neuzavretá Záverečná správa z dôvodu nejasnosti cieľového riešenia,
 - 1d) Vytýčenie podzemného elektrického vedenia (09/2017) – na základe požiadavky ZSD k informatívnemu zakresu sietí.
2. Projektová príprava
 - 2a) SO 33-01 Demontáž nadchodu pre peších v žkm 3,610 – ukončená výkresová časť, prerokované technické riešenie so stanovením postupu prác a podmienkami demontáže. Zároveň vykonané predbežné prerokovanie prístupových trás pre žeriové vedenie cez areál Palmy.
 - 2b) SO 33-02 Nová lávka pre chodcov v žkm 3,610 – návrh technického riešenia, na strane od Podnikovej ulice (výstupná časť lávky) a hlavného mostného poľa nad koľajiskom riešenie výkresovo uzavreté (prehľadné výkresy, oceľová konštrukcia, zakladanie, výkopy, statický výpočet), úsek konštrukcie lávky v smere na Račiansku ulicu pripravená v troch variantných riešeniach v závislosti od podmienok pozemkového vysporiadania so ŽSR a výhľadového plánu v lokalite (neuzavreté).
 - 2c) SO 35-01 Trakčné vedenie a ukoľajnenie, SO 35-02 Rozvody NN a vonkajšie osvetlenie, SO 35-03 Preložky a ochrany káblov – objekty rozpracované, vzhľadom k priamej väzbe na podmienky prijatia technického riešenia hlavného objektu (SO 33-02) neuzavreté.
3. Porady, prerokovania, žiadosti o stanoviská
 - 3a) priebežné vykonávanie konzultácií a informovanie na strane objednávateľa (MČ NMBA) a ŽSR (Generálne riaditeľstvo, resp. Oblastné riaditeľstvo Trnava)

B) V zmysle Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovaní inžinierskych služieb č. ÚEZ 17XB25002, Článok IV. Cena, bod 2, písm. b) je celková cena projektovej dokumentácie 1.200,- €bez DPH.

Inžinierska činnosť bola spracovaná v rozsahu 30%, čo činí 360,- €bez DPH.

Vykonané práce:

1. Prieskum a vyjadrenia správcov k inžinierskym sieťam.
2. Rozhodnutie o odstránení stavby.