

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 54/2020 ÚEZ zo dňa 23.03.2020

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: TRANSTAV TT s.r.o.
so sídlom: Jazdecká ulica 9119/46M, 917 08 Trnava
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 21726/T
zastúpený: Viktor Gažo, konateľ
vo veciach zmluvných: Viktor Gažo, Juraj Šujan
vo veciach technických: Viktor Gažo
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Trnava
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4103 3962
IČO: 44 082 371
DIČ: 2022579009
IČ DPH: SK2022579009

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.03.2020 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 54/2020 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: Realizácia stavebných úprav spevnených plôch – PARKOVISKO Nobelova (ďalej v texte ako „dielo“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to z nasledovných dôvodov:
 - a) stavebné práce na diele boli pozastavené z dôvodu rekonštrukcie jestvujúcej kanalizácie prechádzajúcej popod plánované parkovisko; pričom objednávateľ nemal o potrebe rekonštrukcie tejto kanalizácie vedomosť v čase uzatvorenia zmluvy. V súvislosti s uvedeným boli stavebné práce na diele prerušené od začatia rekonštrukcie dňa 03.06.2020 do doby ukončenia rekonštrukcie; pričom rekonštrukcia kanalizácie nie je v súčasnej dobe ešte ukončená.
 - b) dňa 05.06.2020 bola objednávateľovi doručená petícia obyvateľov lokality, kde má byť dielo zrealizované, pričom predmetom petície bol nesúhlas obyvateľov s navrhovaným povrchovým materiálom plánovaného parkoviska s cieľom tento navrhovaný cemento-betónový povrch nahradiť ekologickou, zdraviu menej ohrozujúcou alternatívou. Vzhľadom na predmetnú petíciu prebehli viaceré

stretnutia / rokovania objednávateľa s obyvateľmi, čo spôsobilo nemožnosť pokračovania v stavebných prácach zhotoviteľom do času dosiahnutia konsenzu s obyvateľmi podávajúcimi petíciu.

4. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je nevyhnutný posun termínu realizácie diela, pričom v súvislosti s posunom termínu realizácie diela v spojitosti s doručenou petíciou, je tu zároveň dôvodná požiadavka zo strany zhotoviteľa na úhradu prác zrealizovaných do dňa účinnosti tohto dodatku, nakoľko k posunom termínov neprišlo z dôvodov na jeho strane.

I. Predmet dodatku

1. Článok III. s názvom Termín plnenia, konkrétne bod 1. podbod 1.3. zmluvy sa mení nasledovne:
1.3. Termín ukončenia prác: do 30.11.2020
2. Úhrada ceny diela v zmysle čl. V. zmluvy sa mení tak, že zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie 1. časti ceny vo výške 33.609,44 bez DPH, 40.331,33 vrátane príslušnej DPH v rozsahu prác zrealizovaných do dňa účinnosti tohto dodatku v zmysle **prílohy č. 1** k tomuto dodatku; pričom nárok na fakturáciu tejto 1. časti ceny vznikne zhotoviteľovi odo dňa účinnosti tohto dodatku s lehotou splatnosti faktúry zhotoviteľa do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Nárok na zaplatenie zostávajúcej 2. časti ceny vo výške 62.570,- bez DPH, 75.084,- vrátane príslušnej DPH vznikne zhotoviteľovi v súlade s bodom 3. čl. V. zmluvy. Vo vzťahu k financovaniu, fakturácii a plateniu sa pomerne použijú ustanovenia čl. V. a VI. Zmluvy.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 17.09.2020

V Bratislave, dňa 17.09.2020

objednávateľ

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

zhotoviteľ

Viktor Gažo, konateľ spoločnosti, v. r.
TRANSTAV TT, s.r.o.