

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ÚEZ 162/2020zo dňa

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
 sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DEBRA BA s.r.o.
 so sídlom: Eisnerova 46/H, Bratislava –Devínska Nová Ves, 841 07
 zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
 vložka číslo: 96069/B
 zastúpený: Mgr.Róbert Valo - konateľ
 vo veciach zmluvných: Mgr.Róbert Valo - konateľ
 vo veciach technických: Ing. Jozef Daniel
 bankové spojenie: 40 2434 8894
 IBAN: SK73 7500 0000 0040 2434 8894
 IČO: 47 604 328
 DIČ: 2023998196
 IČ DPH: .SK2023998196

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2020 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 162/2020 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: „Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici“ (ďalej v texte ako „dielo“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to vzhľadom na skutočnosť, že v priestoroch miesta vykonania predmetu zmluvy bolo zistené, že po obnažení jestvujúceho zabezpečenia svahu športoviska je nutné hlbšie založenie základu a nutné zväčšenie výmery potrebného materiálu a prác na zaistení svahu pod športoviskom 162/2020. Vzhľadom na uvedené nebolo konštrukčné riešenie predpokladané v projektovej dokumentácii. Uvedený stav objednávateľ, ako ani zhotoviteľ, aj pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohli predpokladať; pričom nižšie navrhovanou zmenou zmluvy sa nemení jej charakter.
 - a) zemné práce - z dôvodu zložitých terénnych pomerov na stavenisku / prudký svah, schodiská, stromy, úzke smerové pomery / nebolo možné plne využívať stavebnú mechanizáciu. Z týchto príčin bolo nutné cca 85% zemných prác / výkopy,

„Rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici“

horizontálny a vertikálny presun výkopku a zásypov odvodňovacích rebier/, ako aj presunov ostatných stavebných materiálov vykonávať ručne.

- b) drenážne odvodnenie a typ výplne - vzhľadom na výškové a smerové usporiadanie okolitého územia voči pozícii umiestnenie rekonštruovaného ihriska ako aj z doterajších zistení a skúseností /zaplavovanie ihriska, vývery vody a následne zatekanie do garáží pod ihriskom/, bolo navrhnuté a následne dohodnuté riešenie s potrebou zachytenia maximálneho množstva povrchovej/dažďovej/ a sčasti spodnej vody systémom drenáží / drenážne rebro s potrubím/ v hornej aj spodnej časti ihriska. Tieto boli následne zaústené do existujúcej kanalizačnej siete. Na výplň rebra boli vzhľadom na funkčnosť a príslušné STN použité drenážne kamenivo 22/90 /102290/
- c) zvýšené množstvo svahových tvárnic - z dôvodu statického definovania pozície päty oporného múru a výškového usporiadania v hornej časti hlavy múru došlo k navýšeniu množstva tvárnic.
- d) zvýšenie množstva OM z DT tvárnic - z dôvodu umiestnenia odvodňovacích rebier na hrane prudkého zrázu v spodnej časti ihriska hrozilo pri ich naplnení vytlačenie steny rebra. Preto bolo vo vytypovaných úsekoch zriadiť oporné múry z DT tvárnic.

Všetky uvedené skutočnosti ako aj ich výmery sú zaznamenané v stavebnom denníku

- 3. Naviac práce v zmysle tohto dodatku, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu diela, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú, sú potrebné pre dokončenie a uzatvorenie rozpracovaných rekonštruovaných rozvodov.
- 4. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je nevyhnutná realizácia naviac prác zo strany zhotoviteľa. Zároveň v súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi prišlo aj ku skutočnosti, že niektoré práce definované v rozpočte zhotoviteľa tvoriacom prílohu č. 1 k zmluve, sa nebudú realizovať. Rozsah naviac prác, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú je uvedený v **prílohe č. 2** tohto dodatku – cenovej ponuke zhotoviteľa.
- 5. Vzhľadom na uvedené, doplňujúce stavebné práce a tovary (naviac práce) sú nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a objednávateľ, ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ich potrebu, pričom zároveň by nebolo efektívne tieto naviac práce realizovať prostredníctvom iného zhotoviteľa a spôsobilo by to zbytočnú duplicitu nákladov.
- 6. V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je nevyhnutná zmena zmluvy v časti ceny diela, ako aj v časti prílohy č. 1 k zmluve.

I. Predmet dodatku

- 1. Článok V bod 1. zmluvy - cena diela sa navyšuje o sumu vo výške 47 411,68 € (slovom štyridsaťsedemtisícštyristojedenásť EUR a šesťdesiatosem centov) bez DPH, t.j. 56 894,02 € (slovom: päťdesiatšesťtisícosemstodeväťdesiatštyri EUR a dva centy) vrátane príslušnej DPH.
- 2. Príloha č. 1 zmluvy – rozpočet zhotoviteľa sa mení a jej nové znenie tvorí **prílohu č. 2** tejto zmluvy.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 10.12.2020

V Bratislave, dňa 10.12.2020

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objedávateľ

podpis, v. r.
zhotoviteľ