

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo ÚEZ č. 295/2022 zo dňa 08.11.2022**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mestská časť Bratislava–Nové Mesto</b>
so sídlom:	Junácka 1, 832 91 Bratislava
v mene ktorého koná:	Mgr. Matúš Čupka, starosta
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej len „**objednávateľ**“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>DAG SLOVAKIA, a. s.</b>
so sídlom:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
v mene ktorého koná:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
vo veciach zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
vo veciach technických:	Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČDPH:	SK 2022857749
zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, vložka číslo: 10421/P
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len „**zmluvné strany**“ a každý samostatne aj len „**zmluvná strana**“)

### **Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2022 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 295/2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 05.04.2023 a dodatku č. 2 zo dňa 12.07.2023 (ďalej v texte ako „**zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Základná škola Odborárska — rozšírenie kapacít tried“ a tomu korelujúci záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodov dopĺňujúcich prác a zmien predmetu plnenia zmluvy (ďalej ako „**dopĺňujúce práce**“). Dopĺňujúce práce sú bližšie špecifikované v bode 3 písm. a) až d) preambuly tohto dodatku č. 3 a v Prílohe č. 1 tohto dodatku č. 3.
3. Počas realizácie diela došlo k zisteniu, že:
  - a) Je nutné vyrobiť a použiť atypické kotvy na predsadenú montáž.

- b) Je nutné riešiť napojenie vetracích klapiek (okien) z hľadiska statického uchytenia a z hľadiska tepelno-technických vlastností.
  - c) Je nutné navrhnuť a vyrobiť rozširovacie profily v miestach napojenia na SDK priečky.
  - d) Je nutné doplnenie množstva kabeláže v časti elektroinštalácie.
4. Z dôvodov uvedených v tejto preambule je nevyhnutné zrealizovať doplňujúce práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte v zmysle zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 1** tohto dodatku č. 3, pričom realizovanie doplňujúcich prác iným dodávateľom ako je zhotoviteľ je neúčelné, ekonomicky neefektívne a objednávateľovi by to spôsobilo duplicitu nákladov. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že uvedené zmeny nebolo možné pri vyložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny nemenia charakter zmluvy ako takej.
5. Hodnota vykonaných doplňujúcich prác a ich odôvodnenie je uvedené v zmenových listoch, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3; okamihom účinnosti tohto dodatku č. 3 sa všetky zmenové listy podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku č. 3 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť Cenovej ponuky zhotoviteľa – rozpočtu, uvedeného v Prílohe č. 1 zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých doplňujúcich prác podľa tohto dodatku č. 3 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. V bod 6 zmluvy.
7. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s čl. XVIII bod 3 zmluvy v spojení s čl. V bod 6 zmluvy dohodli na zmene zmluvy vo forme dodatku č. 3 v časti ceny diela v nadväznosti na doplňujúce práce a v časti termín plnenia z dôvodu vplyvu doplňujúcich prác na lehotu vykonania diela.

## Čl. I

### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. V – Cena za dielo bod 1 zmluvy v znení:

*„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške **2 161 114,22 EUR** bez DPH (slovom dva milióny stošesťdesiatjedentisícstoštrnásť EUR a dvadsaťdva centov), t.j. **2 593 337,06 EUR** vrátane príslušnej DPH (slovom dva milióny päťstodevät’desiat’tritisíc’ristotridsaťsedem EUR a šesť centov) (ďalej ako „**cena diela**“ alebo „**cena za dielo**“).“*

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

*„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške **2 180 184,46 EUR** bez DPH (slovom dva milióny sto osemdesiat tisíc sto osemdesiat štyri eur a štyridsať šesť centov), t.j. **2 616 221,35 EUR** vrátane príslušnej DPH (slovom dva milióny šesťsto šesťnásťtisíc dvesto dvadsať jeden eur a tridsať päť centov) (ďalej ako „**cena diela**“ alebo „**cena za dielo**“).“*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie čl. III. – Termín plnenia bod 1 časť 1.3 zmluvy v znení:

*„**1.3. Termín ukončenia prác:** **do 11 mesiacov od prevzatia staveniska**“*

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„**1.3. Termín ukončenia prác:** **do 20.11.2023**“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 zmluvy („Cenová ponuka zhotoviteľa – rozpočet“) sa dopĺňa o Prílohou č. 1 tohto dodatku č. 3.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 zmluvy („Harmonogram prác“) sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku č. 3.

## Čl. II

### Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko bol zhotoviteľ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle článku XIII. ods. 10 zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela (t. j. o cenu za doplňujúce práce) týmto dodatkom č. 3 nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela podľa čl. V ods. 1 zmluvy v znení dodatku č. 3.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku, bezodkladne doplniť spôsobom uvedeným v zmluve v článku XIII. ods. 11 zmluvy, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tohto dodatku č. 3, a to doplnením predloženej bankovej záruky (za doplnenie bankovej záruky sa považuje deň vystavenia dodatku k bankovej záruke), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve. V prípade, ak zhotoviteľ riadne a včas nesplní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto dodatkom č. 3 ostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:
  - Príloha č. 1 – Zmenové listy
  - Príloha č. 2 – Harmonogram prác
6. Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ si ponechá jeden (1) rovnopis.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvorili ho dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 18.10.2023

V Prešove, dňa 18.10.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**  
Mgr. Matúš Čupka  
starosta

.....  
**DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Ing. Tomáš Saloky  
predseda predstavenstva

**PRÍKAZ K ZMENE č. 09**  
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

<b>Objednávateľ:</b>		IČO: 00603317	DIČ: 2020887385
Názov, Sídlo, štatutár		Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta	
<b>Zhotoviteľ:</b>		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov      zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
<b>Projekt:</b> ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried			
<b>Dátum:</b>	<b>Príkaz k zmene č: 09</b>		<b>Na základe oznámenia č.</b>
<b>Predmet zmeny:</b> <p style="text-align: center;"><b>ZL09 - Kotevné prvky a rozširovacie profily presklennej fasády</b></p>			
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b> <p style="text-align: center;">-----</p>			
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
<b>Podrobný popis zmeny:</b> Z dôvodu nesúladu medzi pôdorysom 1NP a výkresom základov sa museli vyrobiť a použiť atypické kotvy na predradenú montáž detail V-03. Detail H-01, H-05 rieši napojenie vetracích klapiek (okien) z hľadiska statického uchytenia a z hľadiska tepelno-technických vlastností (V-01, H-01 a H-08). Ďalej bolo nutné navrhnuť a vyrobiť rozširovacie profily v miestach napojenia na SDK priečky.			
Dohodnutá cena zmeny: <b>7 145,04 €</b>			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet, Detaily			
Dopady na termíny výstavby a iné:		<b>Áno</b> <b>Predĺženie doby výstavby o 10 pracovných dní</b>	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov:    X                      X                      X                      X			
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor    Projektant

Poznámka:

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>7 145,04</b>	<b>8 574,05</b>
01	ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ	7 145,04	8 574,05
	Odborárska č. 2		
ZL09	Kotévné prvky a rozširovacie profily presklennej fasády.	7 145,04	8 574,05

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objekt:

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Časť:

**ZL09 - Kotevné prvky a rozširovacie profily presklennej fasády**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

IČO:

00603317

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH****7 145,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 145,04	20,00%	1 429,01

**Cena s DPH****v EUR****8 574,05****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ****Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objekt:

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Časť:

**ZL09 - Kotevné prvky a rozširovacie profily presklennej fasády**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 145,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 099,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 099,80
99 - Presun hmôt HSV	0,11
PSV - Práce a dodávky PSV	6 045,13
713 - Izolácie tepelné	950,17
766 - Konštrukcie stolárske	2 947,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 147,50

## ROZPOČET

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objekt:

01 - ZL - Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Časť:

### ZL09 - Kotevné prvky a rozširovacie profily presklennej fasády

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

Projektant:


Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>7 145,04</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 099,91	
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 099,80	
1	K	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	180,000	6,11	1 099,80	CS CENEKON 2023 02 v1
	VV		180		180,000			
	VV		Súčet		180,000			
D	99		Presun hmôt HSV				0,11	
2	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,023	4,76	0,11	ZoD pol. č. 81 SO-01 Stavebná časť
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 045,13	
D	713		Izolácie tepelné				950,17	
3	K	71313221R2.S	Montáž konštrukčno-izolačnej dosky KERDYN GREEN	m2	11,712	23,54	275,70	
	VV		2,44*0,052*50		6,344			
	VV		2,44*0,055*40		5,368			
	VV		Súčet		11,712			
4	M	28375000350R0.S	Konštrukčno-izolačná doska KERDYN GREEN, hr. 20 mm a 30 mm	m2	11,946	50,13	598,85	
	VV		11,712*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		11,946			
5	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	70,020	1,08	75,62	ZoD pol. č. 116 SO-01 Stavebná časť
D	766		Konštrukcie stolárske				2 947,46	
6	K	76662108R1.S	Montáž rozširovacích profilov š. 133 mm	ks	26,000	10,68	277,68	
	VV		"Detail H-01 š. 133 mm" 12		12,000			
	VV		"Detail H-02 š. 80,5 mm" 14		14,000			
	VV		Súčet		26,000			
7	M	61141000010R1.S	Rozširovacie profily š. 133 mm	ks	12,000	104,60	1 255,20	
	VV		"Detail H-01 š. 133 mm" 12		12,000			
	VV		Súčet		12,000			
8	M	61141000010R2.S	Rozširovacie profily š. 80,5 mm	ks	14,000	96,74	1 354,36	
	VV		"Detail H-02 š. 80,5 mm" 14		14,000			
	VV		Súčet		14,000			
9	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,020	0,86	60,22	ZoD pol. č. 138 SO-01 Stavebná časť
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 147,50	
10	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	97,000	8,99	872,03	CS CENEKON 2023 02 v1
11	M	136110022900.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,097	1 525,67	147,99	CS CENEKON 2023 02 v1
12	K	767995255.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	97,000	11,55	1 120,35	CS CENEKON 2023 02 v1
	VV		97		97,000			
	VV		Súčet		97,000			
13	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,402	0,22	7,13	ZoD pol. č. 185 SO-01 Stavebná časť






ČÍSLO ZAKÁZKY:	MÍSTO MONTÁŽE:	VYPRACOVAL: RADOŠ PULEC	RACCOON s.r.o.
23PO-091	BRATISLAVA ZŠ ODBORÁRSKA 13349/2	KONTROLOVAL: ONDŘEJ BALAS	Partička 25, 612 01 Blatná
NÁZEV VÝROBKU:		OBCHODNÍK: JAN URBAN	Tel: +380 514 489 311
OTVOROVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ		PROJEKTANT: ISO-E	www.raccoondoors.com
OBSAH VÝKRESU:		FORMÁT: A3	DATUM: 27.07.2023
		MĚŘÍTKO: 1:80	POČET KS: 1
		ČÍSLO VÝKRESU: 23PO-091-PUD-PS	REVIZE: 00

ČERNĚ KRESLENA DODÁVKA RACCOON



ZADÁNÍ



SKUTEČNOST

TEPELNĚ DILATAČNÍ POHYB OKNA.

DĚLKA OKNA 7m, BARVA RAL 7016 (TÉMĚŘ ČERNÁ).

ČERNĚ KRESLENA DODÁVKA RACCOON

ČÍSLO ZAKÁZKY:	MÍSTO MONTÁŽE:	VYPRACOVAL: RADOMÍR PULEC	RACCOON s.r.o.
23PO000091	ZŠ ODBORÁRSKA, BRATISLAVA	KONTROLOVAL: ONDŘEJ BALAS	Partička 25, 616 01 Blatná
NÁZEV VÝROBKU:	OTVOROVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ	OBCHODNÍK: JAN URBAN	Tel: +420 516 489 311
OBSAH VÝKRESU:	H-01 POROVNÁNÍ ZADÁNÍ A SKUTEČNOSTI	PROJEKTANT: ISO-E	www.raccoondoors.com
		FORMÁT: A3	DATUM: 27.07.2023
		MĚŘÍTKO: 1:20	POČET KS: 0
		ČÍSLO VÝKRESU: 23PO-091-CENA-H-01	REVIZE: 00






ČERNĚ KRESLENA DODÁVKA RACCOON

ZADÁNÍ

SKUTEČNOST


NENÍ ŘEŠENO  
UKOTVENÍ OKNA



ČERNĚ KRESLENA DODÁVKA RACCOON

ČÍSLO ZAKÁZKY:	MÍSTO MONTÁŽE:	VYPRACOVAL: RADOMÍR PULEC	RACCOON s.r.o.
23PO000091	ZŠ ODBORÁRSKA, BRATISLAVA	KONTROLOVAL: ONDŘEJ BALAS	Partička 25, 612 00 Blatná
NÁZEV VÝROBKU:	OTVOROVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ	OBCHODNÍK: JAN URBAN	Tel: +420 514 889 311
OBSAH VÝKRESU:	H-05 POROVNÁNÍ ZADÁNÍ A SKUTEČNOSTI	PROMÍTÁNÍ: ISO-E	www.raccoondoors.com
		FORMÁT: A3	DATUM: 27.07.2023
		MĚŘÍTKO: 1:20	POČET KS: 0
		ČÍSLO VÝKRESU: 23PO-091-CENA-H-05	REVIZE: 00







ČÍSLO ZAKÁZKY:	MÍSTO MONTÁŽE:	VYPRACOVAL: RACCOON PULEC	RACCOON s.r.o.
23PO000091	ZŠ ODBORÁRSKA, BRATISLAVA	KONTROLOVAL: ONDŘEJ BALAS	Popiel 26, 678 01 Blatná
NÁZEV VÝROBKU:		OBCHODNÍK: JAN URBAN	Tel: +420 536 439 311
OTVOROVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ		PROMÍTÁNÍ: ISO-E-4	www.raccoondoors.com
OBSAH VÝKRESU:		FORMÁT: A3 NA VÝŠKU	DATUM: 27.07.2023
A-A	POROVNÁNÍ ZADÁNÍ A SKUTEČNOSTI	MĚŘÍTKO: 1:20	POČET KS: 00
		ČÍSLO VÝKRESU: 23PO-091-CENA-A-A	REVIZE: 00







ČERNĚ KRESLENA DODÁVKA RACCOON

ČÍSLO ZAKÁZKY:	MÍSTO MONTÁŽE:	VYPRACOVAL: RADOMÍR PULEC	RACCOON s.r.o.
23PO000091	ZŠ ODBORÁRSKA, BRATISLAVA	KONTROLOVAL: ONDŘEJ BALAS	Partička 25, 612 01 Bratislava
NÁZEV VÝROBKU:	OTVOROVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ	OBCHODNÍK: JAN URBAN	Tel: +420 574 489 311
OBSAH VÝKRESU:	V-02 POROVNÁNÍ ZADÁNÍ A SKUTEČNOSTI	PROMÍTÁNÍ: ISO-E	www.raccoondoors.com
		FORMÁT: A3	DATUM: 27.07.2023
		MĚŘÍTKO: 1:20	POČET KS: 0
		ČÍSLO VÝKRESU: 23PO-091-CENA-V-02	REVIZE: 00

## PRÍKAZ K ZMENE č. 14

### (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

<b>Objednávateľ:</b>		IČO: 00603317	DIČ: 2020887385
Názov, Sídlo, štatutár		Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava zast. Mgr. Matúš Čupka, starosta	
<b>Zhotoviteľ:</b>		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov      zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
<b>Projekt:</b> ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried			
<b>Dátum:</b>	<b>Príkaz k zmene č: 14</b>		<b>Na základe oznámenia č.</b>
<b>Predmet zmeny:</b> <div style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">ZL14 - Doplnenie kabeláže</div>			
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">-----</div>			
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
<b>Podrobný popis zmeny:</b> Zmenový list bol vyvolaný nedostatočným navrhnutým množstvom kabeláže vo výkaze výmer. Na základe projektovej dokumentácie boli navrhnuté a napočítané potrebné dĺžky kabeláže. Pre overenie správnosti návrhu boli náhodne vybrané káblové trasy odmerané priamo na stavbe, pri kontrole boli prítomní hlavný projektant, elektroprojektant a zhotoviteľ.			
Dohodnutá cena zmeny: <b>11 925,20 €</b>			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné:		<b>Áno</b> <b>Predĺženie doby výstavby o 10 pracovných dní</b>	
Odtlačok pečiatky		Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov:	X	X	X
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor    Projektant



Kód: ZL14 - Doplnenie kabeláže  
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

KS:  
Dátum:

IČO: 00603317  
IČ DPH:

IČO: 44886021  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 925,20
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	11 925,20	2 385,04

Cena s DPH	v	EUR	14 310,24
------------	---	-----	-----------

---

**Projektant**

## Spracovateľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

**Objednávateľ**

Zhotovitel'

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Kód: ZL14 - Doplnenie kabeláže

Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Miesto:	<b>Bratislava</b>	Dátum:	
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 6.1, 832 91 Bratislava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	Spracovateľ:	Ing. Karol Urbán, PhD.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 925,20	14 310,24
ZL14	Doplnenie kabeláže	11 925,20	14 310,24

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objekt:

**ZL14 - Doplnenie kabeláže**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

IČO:

00603317

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH****11 925,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 925,20	20,00%	2 385,04

**Cena s DPH****v EUR****14 310,24****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ****Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objekt:

**ZL14 - Doplnenie kabeláže**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov	Spracovateľ:	Ing. Karol Urbán, PhD.
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>			<b>11 925,20</b>
M - Práce a dodávky M			11 925,20
21M1-2120 - KÁBLE BEZHALOGENOVÉ			3 649,30
21M1-2167 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA			370,60
21M1-2185 - KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE			2 492,00
21-M-2 - Nosný materiál			5 413,30

<b>ROZPOČET</b>							
Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2							
Objekt: <b>ZL14 - Doplnenie kabeláže</b>							
Miesto:		Bratislava			Dátum:		
Objednávateľ:		Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava			Projektant:		
Zhotoviteľ:		DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov			Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>11 925,20</b>
D	M		Práce a dodávky M				11 925,20
D		21M1-2120	KÁBLE BEZHALOGENOVÉ				3 649,30
1	K	21M1-2121	DALIBUS 2x1,5	m	430,000	1,09	468,70
2	K	21M1-2123	CHKE-R-J 3 x 1.5	m	620,000	1,13	700,60
3	K	21M1-2124	CHKE-R-J 3 x 2.5	m	2 000,000	1,24	2 480,00
D		21M1-2167	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA				370,60
4	K	21M1-2168	Cu 4-6mm2 pevne	m	340,000	1,09	370,60
D		21M1-2185	KÁBEL ULOŽENÝ V RÚRKE,ŽLABE ALEBO NA ROŠTE				2 492,00
5	K	21M1-2186	FTP cat 5e	m	1 500,000	0,89	1 335,00
6	K	21M1-2188	FTP cat 6	m	1 300,000	0,89	1 157,00
D		21-M-2	Nosný materiál				5 413,30
7	M	21M2-019	CYY 6mm2 zelenožltý	m	340,000	0,72	244,80
8	M	21M2-022	DALIBUS 2 x 1,5	m	430,000	0,51	219,30
9	M	21M2-024	CHKE-R-J 3 x 1.5	m	620,000	0,96	595,20
10	M	21M2-025	CHKE-R-J 3 x 2.5	m	2 000,000	1,37	2 740,00
11	M	21M2-094	FTP cat 5e	m	1 500,000	0,53	795,00
12	M	21M2-096	FTP cat 6	m	1 300,000	0,63	819,00

# Harmonogram stavby "VV\_Zadanie\_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"

Popis	Rok	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
	Mesiac																																				
VV_Zadanie_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried																																					
SO-01 Stavebná časť _Z_OPRAVA																																					
Práce a dodávky HSV	194,92																																				
Prevzatie staveniska																																					
Zemné práce	41,51																																				
Zakladanie	72,83																																				
Zvislé a kompletne konštrukcie	2,69																																				
Vodorovné konštrukcie	0,31																																				
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	43,25																																				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,21																																				
Presun hmôt HSV	194,92																																				
Práce a dodávky PSV	3 975,46																																				
Izolácie proti vode a vlhkosti	0,59																																				
Izolácie striech	668,41																																				
Izolácie tepelné	2 103,96																																				
Konštrukcie tesárske	81,51																																				
Konštrukcie - drevostavby	3 975,46																																				
Konštrukcie klampiarske	148,07																																				
Konštrukcie stolárske	99,94																																				
Konštrukcie doplnkové kovové	11,76																																				
Podlahy syntetické	1 334,99																																				
Dokončovacie práce - nátery	261,16																																				
Dokončovacie práce - tapetovanie	433,59																																				
Ostatné	837,20																																				
SO-01 vykurovanie_Z	74,69																																				
Práce a dodávky HSV	11,88																																				
Vodorovné konštrukcie	1,74																																				
Rúrové vedenie	3,47																																				
Presun hmôt HSV	11,88																																				
Práce a dodávky PSV	49,67																																				
Izolácie tepelné	49,67																																				
Plastové potrubie Uponor	7,56																																				
Ústredné kúrenie - armatúry	23,37																																				
Podlahové vykurovanie	14,96																																				
Ostatné	74,69																																				
SO-01 Zdravotechnika_Z_OPRAVA	101,21																																				
Práce a dodávky HSV	48,19																																				
Zemné práce	28,89																																				
Vodorovné konštrukcie	1,35																																				
Presun hmôt HSV	48,19																																				
Práce a dodávky PSV	101,21																																				
Izolácie	46,49																																				
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	16,03																																				
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7,19																																				
Zdravotechnika - zariad'. predmety	10,79																																				
Konštrukcie doplnkové kovové	101,21																																				
SO-01 Vzduchotechnika_Z	4 167,15																																				
Práce a dodávky M	4 167,15																																				
Montáže vzduchotechnických zariad.	4 167,15																																				
SO-01 Spevnené plochy a chodníky_Z	289,09																																				
Búracie práce	100,44																																				

Harmonogram stavby "VV\_Zadanie\_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"

Popis	Rok																																																
	Mesiac	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Zemné práce	39,91																																																
Odvodňovacie objekty	95,28																																																
Dláždené plochy (konštrukcia "A")	0,00																																																

Strana 3 z 4

Harmonogram stavby "VV\_Zadanie\_ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried"

Popis	Rok		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Mesiac																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

.....  
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.